

*P.P.*JÆGERSPRIS KOMMUNE  
EJENDOMSUDVALGET

Det meddeles herved, at der afholdes møde i  
ejendomsudvalget onsdag d. 10. marts d.å.  
kl. 16.00 med følgende

## D A G S O R D E N

1. Godkendelse af indkomne tilbud i forbindelse  
med tilbygning til materielbygning.

a. Murerarbejde.

OVERSLAG

Murerm. Chr. Larsen 46.705 kr. (43.500 kr.)

*a. godkendt*b. Tømrer-og sned.arb.

Tømrer. H. Frydendahl 47.590 kr. (52.700 kr.)

*b. godkendt*c. Blik-og sanitetsarb.

Smedem. E. Johansen 6.955 kr. (5.900 kr.)

*c. godkendt*d. EL-arbejde.

Install. Helge Larsen 7.734 kr. (4.500 kr.)

*d. godkendt*

Den samlede tilbudspris bliver herefter  
kr. 108.984 (overslag kr. 106.600), og hvor der  
budget er afsat kr. 100.000.

De ovenfor anførte priser er alle ekscl. MOMS.

*Ø.*

TILLÆGSDAGSORDEN.

2. Gennemgang og stillingtagen til mangler ved køkken på "De tre Ege" den 2.3.1971 på grundlag af referat fra Fa. Dines Jørgensen.

2.1 Hylder i serviceskabe efterses af Sjølund Smed, samtidig med opsætning af 20 l kipgryde. Til kipgryder leveres tilhørende målepinde. Ændring af stegepande foretages. Ovenstående vil ske om 8-10 dage ifølge aftale med fru Jandorf. (Sjølund smed.)

2.2 1 stk. svaleskab vil koste kr. 3.870,- excl. MOMS, hvortil kommer elektriske installationer, som ca. andrager kr. 100,00. Ø

2.3 En stor kaffemaskine som kan yde 40 l kaffe i timen koster ca. kr. 7.750,- excl. MOMS. Denne ville antagelig have været rigtig disponeret, hvis den var medtaget i projektet fra starten. Som sagen stiller sig nu vil en kombination af en mindre kaffemaskine 1,8 l kaffe pr. 3 min. svarende til 14 kopper og som andrager ca. kr. 3.100,- excl. MOMS sammen med de eksisterende muligheder blive bevaret som de er installeret, blot med en anden tud på vandkoger. Til sidstnævnte tilkommer en ca. udgift på kr. 1.000,- til ekstra el-installationer og vandforbindelser.

Hvis ovenstående accepteres kan ur til vandkoger spares og vandkoger skal ikke flyttes med tilhørende fjernelse af hylder m.m.

Ø.

2.1. Til efterretning

2.2. Godkendt.

2.3. Fremsendes de foreslåede løsninger til ops. uoværh.

På grundlag af hendes valg sættes arbejdet igang.

A.P.

2.4. Der monteres højtrykssprøjte for vask ved opvaskemaskine pris ca. kr. 1.000,-.

Ø

2.4. godkendt

2.5. Vask ved bageovn fjernes og røremaskinen "Bjørn" flyttes hertil, dette kræver en omlægning af elforbindelserne med diverse bygningsudgifter som prismæssigt andrager ca. kr. 1.000,- - kr. 1.500,-.

Ø

2.5. godkendt

2.6. Der udføres ved Poul Nielsens foranstaltning naturligt aftræk fra økonomakontor.

2.6. godkendt

2.7. Schmock & co. er anmodet om fremsendelse af servicetilbud på ventilationsanlægget, 4 gange pr. år, resterende rensning af filtre m.m. må udføres af pedel.

2.7. godkendt

2.8. Ekstraarbejder i vaskekælder er igangsat. Vask i vagtværelse samt stativ for ophæng i terapi igang.

2.8. Til efterretning

2.9. John Hansen A/S anmodet om pris på retablering af udvendig trappe med klinker.

2.9. Til efterretning

2.10. Antenne drejes så modtagelse af "SVERIG" bliver bedre.

2.10. Til efterretning

2.11. "KARMAS" afhjælper utætheder ved døre, så snart det vejrmæssigt kan lade sig gøre.

2.11. Til efterretning

2.12. John Hansen optager pudslag i den vestlige gang i kælder og samtlige hule steder i midtergangen optages ligeledes. (se iøvrigt specielt ref. herom under pkt. 3.)

2.12. Til efterretning

2.13. Der etableres som ekstraarbejde 1 lem over carport til samtlige boliger, loftet forsynes med gangbroer 5 stk. 4x1" ru.pl. brædder. Dette er ordre hos Fa. Winther.

2.13. Til efterretning og godkendt

2.14. Manglende aftræk i køkken og bad i samtlige boliger er under udførelse som ekstraarbejde ved Poul Nielsen. Dekort fremkommer på kr. 2.000,- fra Winther. I køkkener 15x15 cm, dog køkken i pigeværelser 10x15 cm og samtlige toiletter 10x15 cm. Aftræk ialt anslået til en pris af kr. 5.000,-.

2.14. godkendt

Ø

Formandens  
initialer:  
*B.P.*

3. Rep. af kældergulv - "De tre Ege."

3.1 Referat af møde afholdt den 5.3.1971. Følgende var til stede:

- Arkitekt Michelsen (Fa. John Hansen)
- Fmd. H. Albertsen ( " " )
- Arkitekt John Nielsen (Fa. Dines Jørgensen)
- Arkitekt V. Jensen (Arkitekt Foss).

Man blev her enige om, at hele kældergangen i vestlige ende samt hertil knyttet indhak i mellemgang desuden modsatte indhak ved østlige ingeniørgang og hele rummet under depot og nedstyrtningssskakt, skulle omlægges fuldstændigt. Når pudslaget var ophugget skulle grovbetonen grundigt afrenses og inden pålægning af nyt pudslag omhyggeligt svummes med tilsætning af betonklæber. Pudslaget holdes vådt de første 10 dage ved afdækning med plastic og tilførelse af vand. Sammenstøbninger samt store huller og løse partier påvist på stedet, og aftalt, opskæres og udbedres som ovenfor beskrevet.

*3.1.*

*Til efterretning*

3.2. Der ønskes fra arkitekt Vagn Jensen præciseret om kældergulve for så vidt angår det alm. tilsyn henhører under ham eller ingeniør.

*3.2. Arkitekt færdiggør byggerisøskat, og uoverfor alt til bygningsinspektoren.*

3.3. Fa. EVERBODEN A/S anmoder om aconto på kr. 8.000,- i forbindelse med behandling af kældergulve.

*3.3. godkendt*

3.4. Rejning fra Karmas vedr. facadeelementer.

*3.4. Tilbageendes søen vorende kammeret i vedkammeret.*

4. Femtrøj station  
 Istandsættelse af tv. - teglign.  
 Vibe Erik Petersen Svend Nielsen  
Spanner Sv. Ole Mortensen  
 Harry Andersen.

*4. Sættes i stand - Sv. Nielsen ordner søen (Maler Harry Larsen).*