

Stads- og Havneingeniørens  
Beretning  
for  
Regnskabsaaret 1941/42.

-----  
Bygningsinspektørens  
Beretning  
for  
Aaret 1941.  
-----

Frederikssund Kommune.

Vejvæsenet.

Nye Arbejder.

Arbejdet ved Opførelsen af en ny Bro for Jernbanegade over Udesundby Aa blev i September 1941 udbudt og derefter overdraget til Murermester C. Andreasen for 9350 Kr., hvortil kom Materialerne, der leveredes af Kommunen. I det foregaaende Regnskabsaar var der (i Januar 1941) af Murermester Andreasen og Firmaet Kastrup-Nielsen foretaget Ramning af Funderingspæle, 4 Stk. Beton- og 8 Stk. Træpæle, 20 cm. Udgiften hertil androg 1893 Kr. 15 Øre.

De samlede Udgifter ved Broens Bygning androg i  
Regnskabsaaret 1940/41 ..... 2362 Kr. 65 Øre  
" 1941/42 ..... 11241 " 33 "  
Ialt 13603 Kr. 98 Øre

Den nye Bro, der har en Spændvidde paa 3,7 m, bestaar af 2 Fundamentsmure, hvorpaa hviler den bærende Jernbetonplade, hvis Tykkelse varierer fra 25 til 35 cm. efter Kørebanens Oprunding; dens Overflade skal senere afdækkes med en Asfaltbelægning.

Hovedstandsættelse af Jernbanegade og Roskildevej.

Paa den i 1940 istandsatte Del af Jernbanegade fra Kirkegade til Aagade udførtes i Juli 1941 en Tæppebelægning bestaaende af et 1,2 cm tykt Lag Bitugranit.

Udgifterne hertil androg:

Materialer ..... 4187 Kr. 54 Øre  
Arbejdsløn ..... 930 " 84 "  
Ialt 5118 Kr. 38 Øre

svarende til 2,80 Kr. pr. m<sup>2</sup>, hvortil kommer Tromling.

Iøvrigt udførtes forberedende Arbejder til Fortsættelse af Hovedstandsættelsen ad Jernbanegade- Roskildevej, indtil Matr.Nr. 265b, saesom Indkøb af Kantsten, Granit, Slagning af Skærver m.v., ligesom det foreløbige Projekt udarbejdedes og godkendtes af Byrådet den 26. August 1941.

Til Udvidelse og Omlægning af Blødevej i Forbindelse med Anlæg af et Regnvandsreservoir ved den projekterede Pumpestation udførtes i April 1941 et foreløbigt Projekt og i Maj 1941 indsendtes Andregende om Tilskud fra Arbejds- og Socialministeriet, der i Skrivelse af 29. August 1941 bevilgede et Tilskud paa 70 + 35 % af Arbejdslønnen, eller ca. 22.800 Kr.; de samlede Udgifter ansloges til 43.000 Kr. I December 1941 udarbejdedes det endelige Projekt, hvorefter Licitation afholdtes; Arbejdet overdroges til Entreprenør H.A. Hansen, for en Sum af 22.614,25 Kr., hvortil kommer Udgiften til Materialer. Arbejdet blev ikke paabegyndt i Regnskabsaaret.

Foreløbige Projekt til Anlæg af Veje paa Slaaenbakken i Forbindelse med et Parkanlæg paa det ved Opfyldning i Fjorden fremkomne Areal, blev udarbejdet og Andregende om Tilskud fra Arbejds-

og Socialministeriet indsendt i April 1941; Tilskud 40 + 20 % af Arbejdslønnen, eller ca. 17.000 Kr. blev bevilget ved Skrivelse af 9. August 1941.- Detailprojekt udarbejdedes i Oktober og Licitation afholdtes i November 1941. Arbejdet overdroges til Murermester C. Andreasen, Frederikssund for en Sum af 27.641 Kr. oo Øre. Entreprenøren påbegyndte Jordarbejdet den 18. November 1941, men blev standset af Frosten i Midten af Januar 1942. Under Stadsingeniørens Ledelse udførtes Fremstilling af Paksten samt Harpning af Materialer i Grusgraven fra Midten af September 1941 til Midten af Januar 1942.

#### Omkørselsvej Nord om Frederikssund.

Paa et Møde den 28. Okt. 1941 mellem Repræsentanter for Frederiksborg Amtsråd og Frederikssund Byråd vedtoges det at indgive Andragende til Ministeriet for offentlige Arbejder om Tilskud af 50 Mill. Fonden til Omkørselsvejens Gennemførelse, idet Amt og By skulde dele de resterende Udgifter. Andragendet, med de samlede Udgifter anslaaet til 540.000 Kr., indsendtes den 1. November, og Ministeriets Svar forelaa den 11. December 1941 med Tilsagn om et Tilskud paa 85 % af Anlægsomkostningerne. Detailprojekt blev derefter påbegyndt ved Samarbejde mellem Amtsvejvæsenet og Stadsingeniørens Kontor.

---

#### Nye Kloakanlæg.

Det i Februar 1937 for en Landvæsenskommission indbragte Kloakprojekt for Jernbanegade-Roskildevejskvarteret blev færdigbehandlet, idet der afsagdes Kendelse den 14. Juli 1941, gaaende ud paa, at det foreslaaede Projekt fremmes, idet dog den angivne Udgiftsfordeling ændredes til ensartet Fordeling paa alle de deltagende Ejendomme efter deres Ejendomsskyldværdi.

I Fortsættelse af det i Henhold til en foreløbig Kendelse af 10. August 1939 udførte Kloakanlæg i Jernbanegade m.v. udarbejdedes derefter Detailprojekt til Kloakledningen i Aagade, Roskildevej, Møllevvej, Højdevej, Jægeralle og Lindealle. Arbejdet blev udbudt i offentlig Licitation den 5. Januar 1942 og overdraget Murermester C. Andreasen, Frederikssund for en Sum af 18828 Kr. 89 Øre, hvortil kom Materialer, der leveredes af Kommunen; Arbejdet blev ikke påbegyndt i Regnskabsaaret.

#### Kloakpumpestation.

I Begyndelsen af 1942 påbegyndtes Projekteringen af den for hele Byen fælles Kloakpumpestation ved havnen, der efter Overenskomsten af 22. April 1941 med Pumpelaget "Bløden" ogsaa skal afvande Blødens Arealer.

---

### Opfyldning af Kommunens Arealer.

Opfyldning af den tidligere Losseplads paa Matr.Nr. 168a

m.fl. med Fyld fra Statsbanerne i Henhold til Overenskomst af 13.

Februar 1940 fortsattes og afsluttedes omkring 1. September 1941. Udgifterne i Regnskabsaaret androg 8310,09 Kr. - I Regnskabsaaret 1940/41 anvendtes 9445,71 Kr., ialt 17755,80 Kr.

Derefter fortsattes fra medio September med Opfyldning af et Areal paa ca. 6000 m<sup>2</sup> af Roskilde Fjord syd for den tidligere Jernbanedæmning i Henhold til Overenskomst af 27. August 1941. Opfyldningen blev ikke fuldført; der anvendtes i Regnskabsaaret 3737,60 Kr.

### Kommunens Varmeanlæg.

I Julen 1941 anskaffedes og opstilledes et "Wotan" Forfyringskedel Nr. 1 paa Kommunens Varmeanlæg. Udgifterne hertil udgjorde ialt 5341,35 Kr.

Da Antallet af Badende paa Folkebadestalten stadig var stigende, viste det sig i Efteraaret 1941 forbundet med for store Ulemper at undvære den oprindeligt projekterede Kedel Nr. 2, og det vedtoges derfor i Januar 1942 at indkøbe og opstille denne Kedel, idet det paa Grundlag af de indhøstede Erfaringer besluttedes at forøge Kedelens Varmeflade fra 9,6 m<sup>2</sup> til 11,5 m<sup>2</sup>. Udgifterne ved Kedlens Installation, der afholdtes i Regnskabsaaret 1942/43 androg 4458,66 Kr.

### Udryddelse af Rotter.

Den gennem flere Aar afsluttede Overenskomst med A/S Arvid Zuschlags Laboratorium om Udlægning af Rottgift indenfor Kommunens Omraade fortsattes i Regnskabsaaret med en Betaling af 700,00 Kr.

Der foretoges 3 Hovedudlægninger af Gift, nemlig:

26/8 - 3/9 1941

3/11 - 11/11 1941

24/3 - 31/3 1942

Endvidere foretoges 3 supplerende Udlægninger paa Ejendomme, som efter Avertering angaves eller formodedes at være befængt med Rotter.

Udgifterne til Rotteudryddelsen androg i Regnskabsaaret 1.26 Kr.

Taget som Helhed synes Rotteplagen indenfor Kommunens Omraade efter de sidste Aars Udryddelseskampagne at være meget stærkt taget.

Paa Stads- og Havneingeniørens Kontor er i Regnskabsaaret arbejdet 23 Originaltegninger; endvidere er af Lendinspektør Holland-ler udarbejdet 4 Opmaalingsplaner vedrørende Roskildevej, Blødvej og Onkørselsvejen. Endelig udfærdigedes i Anledning af Indlømmelses-

spørgsmaalet et foreløbigt sammenkopieret Matrikuls-kort over Frederiks-  
sund og Udesundby Kommuner samt Oppe-Sundby Villaby.

Konstruktør J.J.Tvede ansattes som midlertidig Medhjælp  
den 1. November 1941 og beskæftigedes væsentligst med Detailprojekte-  
ringen af Kloakanlæg i Roskildevejskvarteret samt Kloakpumpestationen.

STADS- OG HAVNEINGENIØREN I FREDERIKSSUND, den 24. Januar 1943.

